

**ESTADO DE MINAS GERAIS**Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias  
Subsecretaria de Infraestrutura  
Superintendência de Obras Públicas**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS		VALOR DO CONVÊNIO:	R\$1.011.721,87	DATA:	05/03/2024	FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 1 MÊS			
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	Físico %	1,48%	50,00%		50,00%	
		Financeiro	R\$14.951,14	R\$7.475,57		R\$7.475,57	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	1,22%	33,00%	33,00%	34,00%	
		Financeiro	R\$12.327,74	R\$4.068,15	R\$4.068,15	R\$4.191,43	
3	SERVIÇOS INICIAIS	Físico %	0,17%	100,00%			
		Financeiro	R\$1.719,56	R\$1.719,56			
4	DRENAGEM PROFUNDA	Físico %	1,77%	100,00%			
		Financeiro	R\$17.909,73	R\$17.909,73			
5	EXECUÇÃO DE BASE	Físico %	23,18%	100,00%			
		Financeiro	R\$234.558,39	R\$234.558,39			
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q	Físico %	52,03%		100,00%		
		Financeiro	R\$526.401,23		R\$526.401,23		
7	MEIO-FIO / SARJETAS	Físico %	20,10%			100,00%	
		Financeiro	R\$203.384,09			R\$203.384,09	
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	Físico %	0,05%			100,00%	
		Financeiro	R\$469,99			R\$469,99	
TOTAL		Físico %	100,00%	26,27%	52,43%	21,30%	
		Financeiro	R\$1.011.721,87	R\$265.731,40	R\$530.469,38	R\$215.521,08	

Observações:

---

VALMIR VIEIRA MENDES  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/MG Nº: 208.929/D

---

AILTON SILVEIRA DIAS  
Prefeito Municipal